लुम्बिनी प्रदेश सरकार

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय

गुलरिया, बर्दिया

प.सं.:- २०८३-०८४
च.नं.:-०२

मिति:२०८३/०४/०५
ने.सं.११४६ दिल्लाध्व अष्टमी मंगलबार

श्री उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय,
राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल।

विषयः चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा आ.व. ०८२/०८३ मा यस कार्यालयबाट संचालित तपसील बमोजिमका कार्यक्रमहरुको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति यसै साथ् संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

तपसिलः

१. मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम
२. जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम
३. सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम
४. जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम

२०८३/०४/०५
सालिक भुसाल
डिभिजन प्रमुख

बोधार्थः
श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया ।
श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बर्दिया ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार

उर्जा,जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय

जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय,बर्दिया

लुम्बिनी प्रदेश सरकार उर्जा जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय जलश्रोत तथा सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गुलरिया, बर्दिया

आ.व. ०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण सारांश

रकम रु. लाखमा

कार्यक्रम	व.उ.शि.नं.	वित्तिय विवरण							भौतिक विवरण						कैफियत
		सुरुको वार्षिक वजेट रु.	वार्षिक वजेट (संसोधन र २० % रोक्का बाहेकको) रु.	चौथो त्रैमासिक बजेट रु.	चौथो त्रैमासिक खर्च रु.	चौथो त्रैमासिकको वित्तिय प्रगति (प्रतिशत)	यस त्रैमासिक सम्मको खर्च रु.	आ.व. ०८२/०८३ को वित्तिय प्रगति (प्रतिशत)	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	चौथो त्रैमासिकको भारित लक्ष्य	चौथो त्रैमासिकको भारित प्रगति	चौथो त्रैमासिकको भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	यस त्रैमासिक सम्मको भारित प्रगति	आ.व. ०८२/०८३ को भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	
									कार्यक्रम बमोजिम	कार्यक्रम बमोजिम		९/८•१००		११/७•१००	
		कार्यक्रम बमोजिम	कार्यक्रम बमोजिम	कार्यक्रम बमोजिम	कार्यालयको यथार्थ खर्च	३/२•१००		४/१•१००							
			१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
ालुखर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम	३०८०००१२३	१२०.४५	११९.३२	२७.३८	२२.९१	८३.६८%	८०.	६७.०५%	१००.०%	२२.९५	२२.९५	१००.००%	१००.००	१००.००%	
ूँजीगत (समानीकरण अनुदान)		७३४.००	४७६.७८	५९.४०	२७१.४४	१००.००%	४२८.०६	८९.७८%	१००.०%			१००.००%		१००.००%	
मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	३०८०००१५४	२४०.००	१०१.५०	१७.९०	७३.४९	१००.००%	९४.९७	९३.५६%	१००.०%	११.९८	११.९८	१००.००%	१००.००	१००.००%	
जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	३०८०००१७४	२०.००	२०.००	५.००	१२.३६	१००.००%	१७.८४	८९.२०%	१००.०%	२५.०	२५.००	१००.००%	१००.००	१००.००%	
सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	३०८०००१८४	१६०.००	९९.०८	१०.००	७९.९६	१००.००%	९३.९५	९४.८२%	१००.०%	६.८	८.५०	१००.००%	१००.०३	१००.००%	
जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	३०८०००२०४	३१४.००	२५६.२०	२६.५०	१०५.६२	१००.००%	२२१.३१	८६.३८%	१००.०%	८.१०	३२.२८	१००.००%	१००.००	१००.००%	
		८५४.४५	५९६.१०	८६.७८	२९४.३५	१००.००%	५०८.०६	८५.२३%	१००.०%			१००.००%		१००.००%	

डिभिजन प्रमुख

चौथो त्रैमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. ब. : २०८२/०८३
२ बजेट उपशिर्षक नं. : ३०८०००१२३
३ मन्त्रालय : उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय,राप्ती उपत्यका (देउखुरी),नेपाल
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : कार्यालय संचालन (जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय,बर्दिया)
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख : सालिक भुसाल
६ यस अवधिको बजेट रु :-
(क) आन्तरिक (१) प्रदेश सरकार ११९.३२०
(२) स्थानीय तह
(३) जन सहभागिता
(ख) बैदेशिक (१) ऋण
(२) अनुदान
(ग) दात्री संस्था

७ यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-
क) आन्तरिकः १.प्रदेश सरकार २२.९१३ ८३.६८ %
२.स्थानीय तह
३. जन सहभागिता
ख) बैदेशिकः १. ऋण
२.अनुदानः
८ चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- ८०.००२ ६७.०५ %
९ कुल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल रकम र प्रतिशत :-
१० आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-
११ आयोजनाको कुल अवधिमध्ये बितेको समय प्रतिशतमा :-

१२ शोधभर्ना स्थिति :-
(क) माग गर्नुपर्न रकम :-
(ख) माग गरेको रकम :-
(ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम :-

(रकम रु लाखमा)

क्र सं	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	खर्च शिर्षक	इकाइ	बार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
१	२		३	४.००	५	६	७	८	९	१०	११		१२		१३	१४	१५	१६
खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																		
	ह.स.चा. पाँचौं स्तर	२१११११	जना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
३	का. स. पाँचौं स्तर	२१११११	जना	0.00	५.३७	६.४१	0.00	१.२४	१.४८	0	१.२४	१.६४	0	५.३७	५.१२			
५	अधिकृत दशौं / नवौं	२१११११	जना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
६	अधिकृत आठौं / सातौं	२१११११	जना	0.00	१४.७१	१७.५५	0.00	३.३९	४.०५	0	३.३९	२.५४	0	१४.७१	८.७५			
१	अधिकृत छैठौं	२१११११	जना	0.00	३९.५२	४७.१५	0.00	९.१२	१०.८८	0	९.१२	७.७०	0	३९.५२	२६.४३			
	कार्यालय तथा निबासको पानी तथा बिजुली खर्च	२२१११	महिना	१.००	२.५१	३.००	0.00	0.६३	0.७५	0	0.६३	१.०४	0	२.५१	१.०५			
	कार्यालय भाडा	२८१४२	पटक	१.००	२.५१	३.००	0.00	0.६३	0.७५	0	0.६३	0.७४	0	२.५१	२.२२			
	कार्यालयमा आवश्यक सन्चार सम्बन्धि नेट जडान फोन महशुल पत्राचार लगायत	२२११२	बटा	१.००	१.०१	१.२०	0.00	0.२५	0.३०	0	0.२५	0.२६	0	१.०१	0.५४			
	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	१०.००	५.०३	६.००	0.00	१.२६	१.५०	0	१.२६	१.१५	0	५.०३	३.५४			
	इन्धन कार्यालयष प्रयोजन	२२२१२	लीटर	१६८०.००	२.४०	२.८६	0.00	0.५१	0.६१	0	0.५१	0.०९	0	२.४०	२.८६			
	कार्यालय सन्चालनमा हुने अन्य इन्धन सम्बन्धि खर्च	२२३१४	बटा	१२.००	0.२५	0.३०	0.00	0.०७	0.०८	0	0.०७	0.१२	0	0.२५	0.३०			
	भत्ता खर्च लेखिने प्रयोजन नियमानुसार	२११३९	पटक	२.००	0.०८	0.१०	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.०८	0.00			
.१	आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन खर्च	२११३९	पटक	१२.००	२.५१	३.००	0.00	0.४२	0.५०	0	0.४२	0.00	0	२.५१	२.२५			
१	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२११२१	पटक	१०.००	0.८४	१.००	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.६०	0	0.८४	0.६०			
५	हलुका सवारी साधन मर्मत	२२२१३	पटक	६.००	२.०१	२.४०	0.00	0.५०	0.६०	0	0.५०	0.00	0	२.०१	२.४०			
२	मेशिनरी औजार मर्मत संभार	२२२२१	पटक	१०.००	0.८४	१.००	0.00	0.१७	0.२०	0	0.१७	0.३७	0	0.८४	१.००			
६	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खर्च	२२३११	महिना	१२.००	१.६१	१.९२	0.00	0.५०	0.६०	0	0.५०	0.७०	0	१.६१	१.९२			
२.२	कार्यालयमा आवश्यक अन्य छपाइ तथा प्रकासन खर्च, प्रर्दशनी खर्च	२२३१५	पटक	१२.००	१.२६	१.५०	0.00	0.३२	0.३८	0	0.३२	0.00	0	१.२६	१.५०			
२	हलुका सवारी चालक	२२४१३	जना	१.००	३.०१	३.५९	0.00	0.६९	0.८२	0	0.६९	१.१०	0	३.०१	३.५९			
३	कार्यालय सहयोगी प्रथमस्तर	२२४१३	जना	१.००	२.७०	३.२२	0.00	0.६२	0.७४	0	0.६२	0.९९	0	२.७०	३.२१			
४	कम्प्युटर अपरेटर	२२४१३	जना	१.००	३.७९	४.५२	0.00	0.८७	१.०४	0	0.८७	१.३२	0	३.७९	४.२८			
६	करार कर्मचारीको पोशाक खर्च	२२४१३	जना	३.००	0.२५	0.३०	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.३०	0	0.२५	0.३०			
७	करार कर्मचारीको महंगी भत्ता	२२४१३	जना	३.००	१.५१	१.८०	0.00	0.३८	0.४५	0	0.३८	0.५०	0	१.५१	१.८०			
.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृतभरण खर्च	२१२१२	जना	२.००	0.६०	0.७२	0.00	0.१५	0.१८	0	0.१५	0.00	0	0.६०	0.०६			
.१	स्थायी कर्मचारी	२१२१३	पटक	१०.००	0.४०	0.४८	0.00	0.१०	0.१२	0	0.१०	0.०९	0	0.४०	0.२९			
८.१	आवश्यकतामा आधारित विविध कार्यक्रम	२२५२९	संख्या	४.००	0.६७	0.८०	0.00	0.२१	0.२५	0	0.२१	0.२८	0	0.६७	0.८०			
.२	योजनाहरुको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन	२२६११	पटक	३०.००	१.५१	१.८०	0.00	0.४६	0.५५	0	0.४६	0.०५	0	१.५१	१.८०			
२.१	कर्मचारी भ्रमण	२२६१२	पटक	१०.००	0.८४	१.००	0.00	0.२१	0.२५	0	0.२१	0.०२	0	0.८४	१.००			
२.३	सवारी साधन बीमा तथा नबीकरण खर्च	२२२१४	बटा	३.००	१.२६	१.५०	0.00	0.00	0.00	0	0.00	१.१९		१.२६	१.१९			
६.१	अन्य भेपरी विविध खर्च	२२७११	पटक	१०.००	१.०१	१.२०	0.00	0.२५	0.३०	0	0.२५	0.०३		१.०१	१.२०			
खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				१८४७.००	१००.००	११९.३२		२२.९५	२७.३८		२२.९५	२२.९१		१००.००	८०.००२			
जम्मा खर्च				१८४७.००	१००.००	११९.३२		२२.९५	२७.३८		२२.९५	२२.९१		१००.००	८०.००२			

डिभिजन प्रमुख

चौथो त्रैमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. ब. : ०८२/०८३
२ बजेट उपशिर्षक नं. : ३०८०००१५४
३ मन्त्रालय : उर्जा,जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय, (राप्ती उपत्यका),देउखुरी,नेपाल
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख : सालिक भुसाल
६ यस अवधिको बजेट रु :-
(क) आन्तरिक (१) प्रदेश सरकार १०१.५०
(२) स्थानीय तह
(३) जन सहभागिता
(ख) वैदेशिक (१) ऋण
(२) अनुदान
(ग) दात्री संस्था

७ यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-
क) आन्तरिकः १.प्रदेश सरकार ७३.४९ १००.००%
२.स्थानीय तह
३. जन सहभागिता
ख) वैदेशिकः १. ऋण
२.अनुदानः
८ चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- ९४.९७ ९३.५६ %
९ कुल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल रकम र प्रतिशत :-
१० आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-
११ आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वितेको समय प्रतिशतमा :-

१२ शोधभर्ना स्थिति :-
(क) माग गर्नुपर्ने रकम :-
(ख) माग गरेको रकम :-
(ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम :-

(रकम रु लाखमा)

सं	कियाकलाप (Activity) विवरण	खर्च शिर्षक	इकाइ	बार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट (२० % रोका बाहेक)	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११		१२	१३		१४	१५	१६
त खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																		
५.१४२४	भिमापुर सिंचाइ योजना राजापुर ७	३११५५	पटक	१	१३.४०	१३.६०	१.०	०.००	०.००	१.०	०.००	१३.४३	१.०	१३.४०	१३.४३			
५.१४२८	अम्बासा सिंचाइ योजना ठाकुरबाबा २	३११५५	पटक	१	१०.८४	११.००	१.०	०.००	०.००	१.०	०.००	१०.८१	१.०	१०.८४	१०.८१			
५.१४३२	सूर्यपटुवा सिंचाइ योजना बर्दिया	३११५५	पटक	१	३९.७०	४०.३०	१.०	६.८९	१०.३०	१.०	६.८९	२०.६८	१.०	३९.७०	४२.१५			
५.१४३७	कोथर्निया लगनिया सिंचाइ योजना बाँसगढी	३११५५	पटक	१	११.८२	१२.००	१.०	०.००	०.००	१.०	०.००	११.९४	१.०	११.८२	११.९४			
५.१७५४	गिठ्ठेनाला सिंचाइ योजना ठाकुरबाबा	३११५५	पटक	१	०.९९	१.००	१.०	०.००	०.००	१.०	०.००	०.००	१.०	०.९९	०.००			
५.२०५९	एकिकृत कृषि तथा सिंचाइ विकास कार्यक्रम (कर्मला सिंचाइ योजना ठाकुरबाबा-२, कर्मला बर्दिया)	३११५५	वटा	१	१०.४४	१०.६०	१.०	३.०८	४.६०	१.०	३.०८	१०.५२	१.०	१०.४४	१०.५२			
५.२०६४	सिंचाई संस्थागत विकास कार्यक्रम (उध्मशिलता, रोजगारी मुलक/सशक्तीकरण/सिप विकास तथा क्षमता अभिबृधि तालिम)-बर्दिया	३११५५	वटा	१	२.३६	२.४०	१.०	०.६७	१.००	१.०	०.६७	२.३२	१.०	२.३६	२.३२			
५.२०६५	सम्पन्न भएका योजनाहरुको कमिसनिंग कार्य तथा योजना हस्तान्तरण-जलस्रोत बर्दिया	३११५५	वटा	१	१.५८	१.६०	१.०	०.६७	१.००	१.०	०.६७	०.००	१.०	१.५८	०.००			
५.२०७१	सिंचाइ गुरुयोजना तयारीका लागि तथ्याङ्क संकलन कार्य (Inventory survey)-बर्दिया	३११५५	वटा	१	३.९४	४.००	१.०	०.६७	१.००	१.०	०.६७	३.७८	१.०	३.९४	३.७८			
५.२११२	मथुरानगर लिफ्ट सिंचाइ योजना बाँसगढी-२, अक्षरिया बर्दिया	३११५५	पटक	१	४.९३	५.००	१.०	०.००	०.००	१.०	०.००	०.००	१.०	४.९३	०.००			
६.२२.१२	परामर्श सेवा - बर्दिया (बिभिन्न सिंचाइ तथा नदि नियन्त्रण आयोजनाहरुको पहिचान, अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यहरु)	३११३५	पटक	१	०.००	०.००	०.०	०.००	०.००	०.०	०.००	०.००	१.०	०.००	०.००			
जिगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा				११	१००.०	१०१.५०	१०.००	११.९८	१७.९०	१०.०	११.९८	७३.४९	११.०	१००.००	९४.९७			

चौथो त्रैमासिक वितीय प्रगति	१००.००%
चौथो त्रैमासिक भौतिक प्रगति	१००.००%

आ.व. ०८२/०८३ को वितीय प्रगति	९३.५६%
आ.व. ०८२/०८३ को भौतिक प्रगति	१००.००%

डिभिजन प्रमुख

चौथो त्रैमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. ब. : २०८२/०८३
२ बजेट उपशिर्षक नं. : ३०८०००१७४
३ मन्त्रालय : उर्जा,जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय, (राप्ती उपत्यका),देउखुरी,नेपाल
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख : सालिक भुसाल
६ यस अवधिको बजेट रु :-
(क) आन्तरिक (१) प्रदेश सरकार २०.००
(२) स्थानीय तह
(३) जन सहभागिता
(ख) वैदेशिक (१) ऋण
(२) अनुदान
(ग) दात्री संस्था

७ यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :- १२.३६ २४७.२० %
क) आन्तरिकः १.प्रदेश सरकार
२.स्थानीय तह
३. जन सहभागिता
ख) वैदेशिकः १. ऋण
२.अनुदानः
८ चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- १७.८४ ८९.१९ %
९ कुल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल रकम र प्रतिशत :-
१० आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-
११ आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वितेको समय प्रतिशतमा :-

१२ शोधभर्ना स्थिति :-
(क) माग गर्नुपर्न्र रकम :-
(ख) माग गरेको रकम :-
(ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम :-

(रकम रु लाखमा)

सं	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	खर्च शिर्षक	इकाइ	बार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११		१२		१३	१४	१५	१६
त खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																		
८३	जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्य- वर्दिया	३११५९	वटा	१	१००.००	२०.००	१	२५.००	५.००	१.००	२५.००	१२.३६	१.०	१००.००	१७.८४			
त खर्च कार्यक्रमको जम्मा				१	१००.०	२०.००	१.००	२५.००	५.००	१.०	२५.००	१२.३६	१.०	१००.००	१७.८४			

चौथों त्रैमासिक वित्तीय प्रगति	१००.००%
चौथों त्रैमासिक भौतिक प्रगति	१००.००%

आ.व. ०८२/०८३ को वित्तीय प्रगति	८९.२०%
आ.व. ०८२/०८३ को भौतिक प्रगति	१००.००%

डिभिजन प्रमुख

चौथो त्रैमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. ब. : २०८२/०८३
२ बजेट उपशिर्षक नं. : ३३७०३०१८४
३ मन्त्रालय : उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, (राप्ती उपत्यका),देउखुरी,नेपाल
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख : सालिक भुसाल
६ यस अवधिको बजेट रु :-
(क) आन्तरिक (१) प्रदेश सरकार ९९.०८
(२) स्थानीय तह
(३) जन सहभागिता
(ख) वैदेशिक (१) ऋण
(२) अनुदान
(ग) दात्री संस्था

७ यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :- ७९.९६ ७९९.६२%
क) आन्तरिकः १.प्रदेश सरकार
२.स्थानीय तह
३. जन सहभागिता
ख) वैदेशिकः १. ऋण
२.अनुदानः
८ चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- ९३.९५ ९४.८२ %
९ कुल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल रकम र प्रतिशत :-
१० आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-
११ आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वितेको समय प्रतिशतमा :-
१२ शोधभर्ना स्थिति :-
(क) माग गर्नुपर्न रकम :-
(ख) माग गरेको रकम :-
(ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम :-

(रकम रु लाखमा)

सं	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	खर्च शिर्षक	इकाइ	बार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११		१२		१३	१४	१५	१६
त खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																		
५.११०९	कल्चुइया थारुको घर देखि खैराबाङ्ग भगवती विधालय-खुटेना कुलो मर्मत, गेरुवा २ बर्दिया	३११७१	पटक	१.००	६.८१	८.००	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.१३	१.००	६.८१	७.६०			
५.१११०	रेहु अस्नेरी सिंचाइ बाँसगढी ४, बहुवा बर्दिया	३११७१	पटक	०.००	६.८१	०.००	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.८१	०.००			
५.१२७८	बोक्सि खोला सिंचाइको लागि(ढोका) ठाकुर बाबा ८	३११७१	बटा	०.००	१.०९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.०९	०.००			
५.१२८५	भुड्कैया पक्कि कुलो निर्माण , ठाकुरबाबा ८	३११७१	बटा	१.००	९.०५	९.७०	०.००	०.००	०.००	१.००	०.८५	९.६०	१.००	९.०५	९.६०			
५.१२८३	कलिगौरी सी यो अन्तर्गत ओराही खोला बाँध देखि काली गौरी सिमा सम्म पक्कि लाइनिंग, ठाकुरबाबा न.पा.	३११७१	बटा	१.००	५.४५	६.४०	०.००	०.००	०.००	१.००	०.८५	५.८२	१.००	५.४५	५.८२			
५.१२८०	गलौरा गाउँ राजकुलो तटबन्ध तथा बाँध , बार बर्दिया ०६	३११७१	बटा	१.००	५.४५	६.४०	०.००	०.००	०.००	१.००	०.८५	५.९०	१.००	५.४५	५.९०			
५.१२८९	बलाति ,कुलोमा नहर निर्माण ठाकुर बाबा न.पा २, लठुवा कुलो लाइनिङ निर्माण ठाकुरबाबा न.पा ६	३११७१	बटा	१.००	५.४५	६.४०	०.००	२.७२	४.००	१.००	०.८५	०.०७	१.००	५.४५	६.२३			
१५.३२४	झनैया बाँध देखि पिसिओ चोक सम्म सिंचाइ कुलो लाइनिंग बाँसगढि ८	३११७१	पटक	१.००	६.८१	८.००	१.००	२.७२	४.००	१.००	०.८५	७.७२	१.००	६.८१	७.८७			
१५.३३२	रेहु अस्नेरी लिफ्ट सिंचाइ बाँसगढी ४	३११७१	पटक	०.००	६.८१	०.००	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.८१	०.००			
१५.३३३	कालिगौडी संचाइ प्रणाली, ठाकुरबाबा	३११७१	पटक	१.००	६.८१	८.००	१.००	०.००	०.००	१.००	०.८५	७.७२	१.००	६.८१	७.७२			
१५.३३५	भुड्कैया मडेला मोहनपुर सिंचाइ प्रणाली ठाकुरबाबा ७ र ८	३११७१	पटक	१.००	६.८१	८.००	१.००	१.३६	२.००	१.००	०.८५	७.३६	१.००	६.८१	७.५६			
१५.३३६	बैसष्ठि कुलो सिंचाइ प्रणाली बाँसगढि ४	३११७१	पटक	१.००	५.४५	६.०५	१.००	०.००	०.००	१.००	०.८५	५.८४	१.००	५.४५	५.८४			
१५.३३७	भादा सिंचाइ प्रणाली बारबर्दिया ९	३११७१	पटक	१.००	६.८१	८.०५	१.००	०.००	०.००	१.००	०.८५	७.६७	१.००	६.८१	७.६७			
१५.३३९	मर्मत संभार -विभिन्न सिंचाइ योजना	३११७१	बटा	१.००	२०.४२	२४.०८	०.००	०.००	०.००	१.००	०.८५	२२.१४	१.००	२०.४२	२२.१४			
जेगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा				११	१००	९९.०८	८	६.८०	१०.००	१०.००	८.५०	७९.९६	११.००	१००	९३.९५			

चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति	१००.००%
चौथो त्रैमासिक भौतिक प्रगति	१००.००%

आ.व. ०८२/०८३ को वित्तीय प्रगति	९४.८२%
आ.व. ०८२/०८३ को भौतिक प्रगति	१००.००%

डिभिजन प्रमुख

चौथो त्रैमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. ब. : २०८२/०८३
२ बजेट उपशिर्षक नं. : ३०८०००२०४
३ मन्त्रालय : उर्जा,जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय, (रासी उपत्यका),देउखुरी,नेपाल
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख : सालिक भुसाल
६ यस अवधिको बजेट रु :-
(क) आन्तरिक (१) प्रदेश सरकार २५६.२०
(२) स्थानीय तह
(३) जन सहभागिता
(ख) बैदेशिक (१) ऋण
(२) अनुदान
(ग) दात्री संस्था

७ यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-
क) आन्तरिकः १.प्रदेश सरकार १०५.६२ ३९८.५८%
२.स्थानीय तह
३. जन सहभागिता
ख) वैदेशिकः १. ऋण
२.अनुदानः
८ चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- २२१.३१ ८६.३८%
९ कुल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल रकम र प्रतिशत :-
१० आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-
११ आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वितेको समय प्रतिशतमा :-

१२ शोधभर्ना स्थिति :-
(क) माग गर्नुपर्न रकम :-
(ख) माग गरेको रकम :-
(ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम :-

(रकम रु लाखमा)

.सं.	कियाकलाप (Activity) विवरण	खर्च शिर्षक	इकाइ	बार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११		१२		१३	१४	१५	१६
गत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																		
४.१०७९	मान नदी नियन्त्रण कार्य (सोरहवा खैसाको पुर्व करेलि भगडा) बढैयाताल ५ बर्दिया	३११५४	वटा	१.००	६.२५	१६.००	०.००	०.००		१.००	३.१५	१०.२९	१.००	६.२५	१०.२९			
४.१०८७	तिन्गौरा माथिल्लो पिपल चौतारा देखि माथि बन्जरिया खोलामा तटबन्ध, गेरुवा-०४	३११५५	वटा	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००		१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
०	०	३११५७	०	१.००	२.५०	६.४०	०.००	०.००		१.००	०.००	०.००	१.००	२.५०	६.१७			
४.१०८१	भगहा टोल बुढि खोलामा तटबन्ध निर्माण बारबर्दिया १	३११५८	वटा	१.००	२.५०	६.४०	०.००	०.००		१.००	१.८९	६.१९	१.००	२.५०	६.१९			
४.१०८३	सोनाह्न ओराहि खोला तटबन्ध मधुबन न.पा सोनाहा गाउ बर्दिया	३११५९	वटा	१.००	२.५०	६.४०	०.००	०.००		१.००	१.८७	६.१२	१.००	२.५०	६.१२			
१४.१०८८	कन्द्रा नाला तटबन्ध मधुबन न.पा ६ बर्दिया, लंकापुर गिठे खोला तटबन्ध ठाकुरबाबा न.पा ६ बर्दिया, तलबेलुबा खोला तटबन्ध ठाकुरबाबा न.पा १-खोदाउ बर्दिया,	३११६०	वटा	१.००	२.५०	६.४०	०.००	०.००		१.००	०.००	०.००	१.००	२.५०	६.१३			
१४.१०८६	टेशनपुर बस्ति संरक्षण, ग्यान नदि तटबन्ध, बढाईया ताल ०९	३११६१	वटा	१.००	२.५०	६.४०	०.००	०.००		१.००	१.९४	६.३६	१.००	२.५०	६.३६			
१४.१०८४	सुतैया कुलोमा तटबन्ध ठाकुरबाबा न.पा ८ बर्दिया	३११६२	वटा	१.००	२.५०	६.४०	०.००	०.००		१.००	१.८९	६.१८	१.००	२.५०	६.१८			
१४.१०९०	मुरहैया बुढि कुलो पुल देखि उत्तर तर्फ तटबन्ध राजापुर ३	३११६३	वटा	१.००	२.५०	६.४०	०.००	०.००		१.००	०.००	०.००	१.००	२.५०	६.२८			
.१४.११९९	तिनघरुवा माथिल्लो पिपल चौतारा देखि तल बन्जरिया खोलामा तटबन्ध, गेरुवा-०४, बर्दिया	३११६४	वटा	१.००	२.५०	६.४०	०.००	०.००		१.००	०.००	०.००	१.००	२.५०	६.१७			
४.१४.१०९१	ईलाका प्रहरी कार्यालयको उत्तर पट्टी तटबन्ध ठाकुरबाबा न.पा २ रानिपुर, दुन्द्रा खोला तटबन्ध ठाकुर बाबा न.पा २ तिनघरुवा, ओराहि खोला दक्षिण तर्फ तटबन्ध ठाकुरबाबा २	३११६४	वटा	१.००	१८.७४	४८.००	०.००	०.००		१.००	७.७४	२५.३२	१.००	१८.७४	४६.३८			
४.१४.५०७	आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम (विभिन्न - बर्दिया)	३११६५	वटा	१.००	९.३७	२४.००	१.००	३.०६	१०.००	१.००	४.७८	१५.६५	१.००	९.३७	१५.६५			

डिभिजन प्रमुख

चौथो त्रैमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. ब. : २०८२/०८३
२ बजेट उपशिर्षक नं. : ३०८०००२०४
३ मन्त्रालय : उर्जा,जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय, (रासी उपत्यका),देउखुरी,नेपाल
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख : सालिक भुसाल
६ यस अवधिको बजेट रु :-
(क) आन्तरिक (१) प्रदेश सरकार २५६.२०
(२) स्थानीय तह
(३) जन सहभागिता
(ख) वैदेशिक (१) ऋण
(२) अनुदान
(ग) दात्री संस्था

७ यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-
क) आन्तरिकः १.प्रदेश सरकार १०५.६२ ३९८.५८%
२.स्थानीय तह
३. जन सहभागिता
ख) वैदेशिकः १. ऋण
२.अनुदानः
८ चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- २२१.३१ ८६.३८%
९ कुल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल रकम र प्रतिशत :-
१० आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-
११ आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वितेको समय प्रतिशतमा :-

१२ शोधभर्ना स्थिति :-
(क) माग गर्नुपर्न रकम :-
(ख) माग गरेको रकम :-
(ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम :-

(रकम रु लाखमा)

क्र. सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	खर्च शिर्षक	इकाइ	बार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११		१२		१३	१४	१५	१६
७४.५०८	मानखोला नदी नियन्त्रण कार्य, बढैयाताल ५ (सोहरवा खर्साको पूर्व करेली भगरा)	३११६६	पटक	१.००	६.२५	१६.००	१.००	१.५३	५.००	१.००	०.१८	०.५८	१.००	६.२५	९.५१			
१४.५११	आम्वासाखोला तटबन्धन निर्माण कार्य ठाकुरबाबा २ सुजनपुर (अस्परी टोल)	३११६७	पटक	१.००	३.१२	८.००	०.००	०.००		१.००	२.३३	७.६३	१.००	३.१२	७.६३			
.१४.५१२	राजकुला खोला तटबन्धन आरबर्दिया ६ गुलरा ऽ १	३११६८	पटक	१.००	३.१२	८.००	१.००	०.००		१.००	०.००	०.००	१.००	३.१२	७.७५			
.१४.५१३	ग्याङ नदी कन्जरुवा नालामा तटबन्धन गुलरिया १२ भैसाही	३११६९	पटक	१.००	३.१२	८.००	१.००	०.००		१.००	०.०२	०.०७	१.००	३.१२	७.७०			
.१४.५१४	बरदवुरुवाखोला तटबन्धन ठाकुरबाबा १ खोदाउ	३११७०	पटक	१.००	४.२९	११.००	१.००	०.००		१.००	३.०३	९.९०	१.००	४.२९	९.९०			
.१४.५१८	डुडुवाखोला तटबन्धन बाँसगढि ४ मदाह गौशाला	३११७१	पटक	१.००	३.१२	८.००	१.००	०.००		१.००	०.००	०.००	१.००	३.१२	७.६७			
.१४.६५६	बुढिखोला तटबन्ध निर्माण, बारबर्दिया १ भडगहा	३११७२	पटक	१.००	३.१२	८.००	१.००	०.००		१.००	०.०६	०.२१	१.००	३.१२	७.८०			
.१४.८३०	सुर्जुखोला तटबन्धन गुलरिया ३ बर्दिया	३११७३	बटा	१.००	३.१२	८.००	१.००	०.६१	२.००	१.००	०.०६	०.२०	१.००	३.१२	७.६८			
.१४.८३४	जुरपानी खोला, गुमस्तामा नदि नियन्त्रण तथा टतबन्ध बारबर्दिया नपा १०, बर्दिया	३११७४	बटा	१.००	३.१२	८.००	१.००	०.७६	२.५०	१.००	०.००	०.००	१.००	३.१२	७.४६			
.१४.९६६	तलब्रेलवा खोला तटबन्ध ठाकुरबाबा-१, बर्दिया	३११७५	पटक	१.००	३.९०	१०.००	१.००	०.९२	३.००	१.००	०.०७	०.२१	१.००	३.९०	७.९२			
.१४.९६७	बुढीकुलो तटबन्ध, राजापुर र गेरुवा बर्दिया	३११७६	पटक	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००		१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
.१४.९६८	मानखोला नियन्त्रण कार्य, बढैयाताल ४ सोरहवा गन्धर्व बस्ति, बर्दिया	३११७७	पटक	१.००	३.१२	८.००	१.००	१.२२	४.००	१.००	०.००	०.००	१.००	३.१२	७.६६			
.१४.११६८	मह्रादेवा गाउँको दक्षिण झरनहियामा सिचाईको लागी तटबन्धन र बाँध मर्मत बाँसगढी न.पा. ३. बर्दिया	३११५४	बटा	१.००	६.२५	१६.००	१.००	०.००		१.००	३.२७	१०.७१	१.००	६.२५	१०.७१			
पूँजिगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा				२५	१००	२५६.२०	१२	८.१०	२६.५०	२५	३२.२८	१०५.६२	२३	१००.००	२२१.३१			

चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति	१००.००%
चौथो त्रैमासिक भौतिक प्रगति	१००.००%

आ.व. ०८२/०८३ को वित्तीय प्रगति	८६.३८%
आ.व. ०८२/०८३ को भौतिक प्रगति	१००.००%

डिभिजन प्रमुख